



Ритм

Смета № 1 к контракту № _____

Базовая комплектация

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
Что входит:					
1	Брус профилированный, сечением 60x150 мм;				
2	Гидроизоляция с фундаментом (евроруберойд);				
3	Меж.венцовый утеплитель (синтепон);				
4	Крепёжные материалы (саморезы, усадочные болты, пластины);				
5	Антисептирование материала (на производстве и по месту монтажа);				
6	Усадочные коробки в дверные и оконные проёмы;				
7	Уголки для усиления, в торцы стен которые больше одного метра;				
8	Каркас крыши (стропильная система);				
9	Монтаж				
					42253,00

Материалы по кровле

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	Рейка 100*25 мм (сосна)	м ³	0,4	2965,00	1186,00
2	Контррейка 50*25 мм (сосна)	м ³	0,2	2965,00	593,00
3	Металлочерепица Гонората 0,45 (мат.) RAL 8017 (коричневый шоколад)	м ²	54	145,00	7830,00
4	Конёк круглый 2 мп	шт.	10	135,00	1350,00
5	Заглушка для конька	шт.	6	135,00	810,00
6	Карнизная планка 2 мп	шт.	14	76,00	1064,00
7	Уплотнитель мембранный (5 мп)	шт.	4	202,00	808,00
8	Саморезы ОС 4.8x35 RAL	шт.	750	0,70	525,00
9	Гидробарьер 75 м ² (Мембрана 115 Strotex)	м ²	150	12,00	1800,00
10	Фабра-спрей	л.	1	135,00	135,00
					16101,00

Материалы на карнизы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	Рейка 100*25 мм. (сосна)	м ³	0,2	2965,00	593,00
2	Вагонка 3000x80x15 мм (сосна, сухая, шпунтованная)	м ²	19	121,00	2299,00
3	Лобовая планка 2 м.п.	шт.	14	210,00	2940,00
					5832,00

Водосточная система PROFIL 90 (RAL 8017)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	Труба водосточная (длина 4 м)	шт.	2	258,00	516,00
2	Желоб (длина 3м)	шт.	8	172,00	1376,00
3	Угол наружный Z 90	шт.	4	119,00	476,00
4	Ливнеприемник проходной	шт.	2	119,00	238,00
5	Колено 60°	шт.	6	71,00	426,00
6	Соединитель водосточной трубы	шт.	4	42,00	168,00
7	Соединитель желоба с вкладкой	шт.	6	83,00	498,00
8	Держатель желоба ПВХ	шт.	52	35,00	1820,00
9	Держатель трубы металл. L-160	шт.	6	68,00	408,00
					5926,00

Работы по кровле

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	Устройство обрешётки укладка гидроизоляции установка контррейки устройство рейки	м ²	38	90,00	3420,00
2	Устройство кровли (металлочерепица)	м ²	38	85,00	3230,00
3	Устройство системы утепления (200 мм.) укладка утеплителя укладка пароизоляции плёночной установка рейки	м ²	22	65,00	1430,00
4	Подшивка карнизов устройство деревянного каркаса установка софита \ вагонки \ металлопрофиль	м.п.	10	120,00	1200,00
5	Подшивка навесов устройство деревянного каркаса установка софита \ вагонки \ металлопрофиль	м ²	9	100,00	900,00
6	Устройство водосточной системы установка крепёжных элементов желобов установка желобов и фасонных элементов установка крепёжных элементов труб установка труб и фасонных элементов	м.п.	32	70,00	2240,00
					12420,00

Материалы на потолок

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	Рейка 100*25 мм. (сосна)	м ³	0,3	2965,00	889,50
2	URSA PureOne 15 м ² (50 мм)	м ²	105	32,00	3360,00
3	Паробарер 75 м ² (фольгований STROTEx AL 90)	м ²	75	12,00	900,00
4	Вагонка 3000x80x15 мм (сосна, сухая, шпунтованная)	м ²	26	121,00	3146,00
					8295,50

Работы по потолку					
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	Монтаж вагонки	м ²	22	80,00	1760,00
					1760,00

Материалы на пол (с учётом того что будет ленточный фундамент)					
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	Рейка 100*25 мм. (сосна)	м ³	0,6	2965,00	1779,00
2	Лага 60x180 мм с монтажом	м ³	1	7750,00	7750,00
3	URSA PureOne 15 м ² (50 мм)	м ²	75	32,00	2400,00
4	Паробарьер 75 м ² (фольгований STROTEx AL 90)	м ²	75	12,00	900,00
5	Гидробарьер 75 м ² (Мембрана 115 Strotex)	м ²	75	12,00	900,00
6	OSB-3 "КРОНА" 22 мм 2500x1250 мм	шт	7	264,00	1848,00
7	Ламинат	м ²	22	380,00	8360,00
					23937,00

Работы по полу					
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	Устройство обрешётки укладка гидроизоляции устройство рейки	м ²	19	90,00	1710,00
2	Устройство системы утепления (150 мм.) укладка утеплителя укладка пароизоляции плёночной установка бруска	м ²	19	65,00	1235,00
3	Монтаж ламината	м ²	19	80,00	1520,00
4	Устройство подшивки (ОСБ) устройство пароизоляции плёночной устройство плиты (ОСБ)	м ²	19	60,00	1140,00
					5605,00

Окна, двери, обналичка (спецификацию прилагаю) (цвет золотой дуб)					
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	Окна	шт	3		12859,00
2	Меж.комнатные двери	шт	1	7508,00	7508,00
3	Входные двери	шт	1	7693,00	7693,00
4	Обналичка 140 мм	м.п.	48,72	134,94	6574,28
					34634,28

Монтаж окон, дверей, обналички					
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	Окна	шт	3	450,00	1350,00
2	Меж.комнатные двери	шт	1	550,00	550,00
3	Входные двери	шт	1	550,00	550,00
4	Обналичка 140 мм	м.п.	48,72	30,00	1461,60
					3911,60

Лако-красочные материалы по наружной части дома

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	ТЕKSTURDEKOR (9,9 л)	шт.	2	1556,00	3112,00
2	Расходные материалы для шлифовка стен	шт.	69	35,00	2415,00
3	Герметик "ADLER"	кг.	16	207,00	3312,00
4	Тонировка (ТЕKSTURDEKOR) (45 грн. за 1 литр)	л.	19,8	45,00	891,00
					9730,00

Работы по отделке наружной части дома

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	Шлифовка наружных стен	м ²	53	60,00	3180,00
2	Покраска наружных стен (3 слоя)	м ²	53	90,00	4770,00
3	Покраска карнизов и навесов (3 слоя)	м ²	16	90,00	1440,00
4	Герметизация швов наружных стен	м ²	53	60,00	3180,00
					12570,00

Лако-красочные материалы для внутренней части дома

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	ТЕKNOWAX 1160 (18 л)	шт.	1	4410,00	4410,00
2	Грунт "AQUA PRIMER" под ТЕKNOWAX (18 л.)	шт.	1	1980,00	1980,00
3	Расходные материалы для шлифовка стен	шт.	83	35,00	2905,00
4	Герметик "ADLER"	кг.	18	207,00	3726,00
5	Тонировка (ТЕKNOWAX) (45 грн. за 1 литр)	л.	18	45,00	810,00
					13831,00

Работы по отделке внутренней части дома

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за ед.	Всего
1	Шлифовка внутренних стен	м ²	61	60,00	3660,00
2	Покраска потолка (2 слоя)	м ²	22	80,00	1760,00
3	Покраска внутренних стен (2 слоя)	м ²	61	80,00	4880,00
4	Герметизация швов внутренних стены	м ²	61	60,00	3660,00
5	Грунтовка внутренних стен и потолка (1 слой)	м ²	83	30,00	2490,00
					16450,00

Начало выполнения работ	
Завершение работ	
Всего по базовой комплектации	42253,00
Всего по материалам	118286,78
Всего по работам	52716,60

Подрядчик:**Заказчик:****Общая сумма: 213256,38**